

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Aditivo de valor da Reforma da Escola Municipal Flório Nitão Diniz

Local: Coremas – PB

Responsável Técnico: Fernando Matias Mamede, CREA-PB Nº 162856275-8

1. Fundamentação

No escopo inicial da reforma da Escola Municipal Flório Nitão Diniz, previa-se utilização de piso em cerâmica esmaltada comum. Contudo, durante o acompanhamento técnico da execução, constatou-se que tal especificação não atenderia de forma plena às necessidades funcionais e de desempenho da edificação, considerando:

- Alto tráfego de usuários: o ambiente escolar apresenta circulação diária intensa de alunos, professores e servidores, o que exige um material de elevada resistência mecânica e abrasiva;
- Redução de custos de manutenção e reposição de peças, manutenção preventiva e corretiva: a cerâmica esmaltada apresenta maior propensão a fissuras, quebras e deslocamentos, resultando em custos recorrentes de substituição e manutenção;
- Qualidade e funcionalidade: o piso granilite, além de possuir resistência superior, proporciona melhor acabamento estético, uniformidade visual e facilidade de higienização, fatores cruciais em ambientes escolares, especialmente no controle sanitário e na preservação da infraestrutura pública;
- Atendimento às normas de desempenho (NBR 15575), garantindo conforto, durabilidade e facilidade de limpeza, especialmente em ambiente escolar.

Assim, foi tecnicamente recomendada a substituição do piso cerâmico pelo granilite, material reconhecidamente mais adequado para espaços de grande circulação, com vida útil estendida e menor necessidade de reposições futuras.

2. Aditivo de Valor

O presente aditivo refere-se à atualização do valor da obra de reforma da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz, no montante de R\$ 37.619,71 (trinta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e um centavos), correspondente ao acréscimo necessário à adequada execução dos serviços previstos na justificativa técnica apresentada.

Assim, o valor inicialmente contratado da obra, de R\$ 300.273,47 (trezentos mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), passa a ser de R\$ 337.893,18 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e dezoito centavos), mantendo-se o equilíbrio financeiro e a compatibilidade necessária à plena execução do objeto conveniado.

3. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o presente aditivo se mostra tecnicamente necessário e devidamente justificado, em razão das divergências identificadas entre os itens inicialmente previstos e a execução efetivamente verificada em campo.

A formalização do aditivo visa promover a devida compatibilização entre os serviços executados e os valores correspondentes à obra, assegurando maior conformidade técnica, regularidade da medição final e adequada prestação de contas do objeto contratado.

Ressalta-se que os ajustes realizados decorrem de levantamentos técnicos efetuados pela fiscalização da obra, observando-se os quantitativos efetivamente executados, as adequações necessárias durante a execução contratual e a atualização da composição físico-financeira da planilha orçamentária.

Dessa forma, o aditivo apresentado atende aos princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade, economicidade e interesse público, garantindo maior conformidade entre a execução física da obra e a execução financeira do contrato, em observância às normas aplicáveis à fiscalização e ao controle de obras públicas.

Coremas – PB, 30 de julho de 2026.

Fernando Matias Mamede
Fiscal Técnico da Obra
CREA – PB Nº 162856275-8