

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Reforma E Ampliação Da E.M. Logradouro - Cruz Da Tereza.

Convênio: nº 0471/2019

Local: Coremas – PB

Responsável Técnico pela Fiscalização: Fernando Matias Mamede, CREA-PB Nº 11466382021

1. Considerações Iniciais

Na qualidade de Engenheiro Fiscal da Gestão Atual, cumpre esclarecer que a reforma e ampliação da E.M. Logradouro - Cruz Da Tereza, objeto do Convênio nº 0471/2019, foi devidamente acompanhada por outra fiscalização, em todas as etapas de execução, assegurando conformidade técnica, legal e financeira.

Durante o acompanhamento da obra, verificou-se a necessidade de adequações e inclusão de serviços complementares não previstos inicialmente no escopo contratual, em decorrência das condições reais identificadas em campo e das demandas necessárias para a plena funcionalidade da edificação e de suas áreas complementares.

Diante dessa necessidade, os serviços acrescidos e as adequações realizadas foram devidamente incorporados ao contrato por meio de termo aditivo, contemplando também reprogramações de quantitativos e supressões de itens, visando garantir a adequada execução dos serviços, a segurança, a funcionalidade e a conformidade técnica da obra.

2. Justificativa Técnica da Alteração

Foram identificadas demandas complementares durante a execução da obra, incluindo adequações em áreas de piso e infraestrutura, execução de serviços adicionais de superestrutura, implantação de elementos de alvenaria, execução de piso intertravado, alambrado para quadra poliesportiva, muros de contenção e fechamento, além da instalação de portões metálicos e serviços de urbanização e paisagismo.

Também se verificou a necessidade de complementação das instalações hidrossanitárias e elétricas, bem como a inclusão de pontos de iluminação, tomadas, luminárias e demais adequações indispensáveis ao pleno funcionamento, segurança e melhor aproveitamento dos espaços da unidade escolar.

Cabe salientar que os custos decorrentes do presente termo aditivo foram integralmente custeados com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Coremas, sem utilização de recursos oriundos do convênio, em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3. Situação Atual da Obra

A obra encontra-se paralisada, tendo sido executada parcialmente, inclusive em relação aos serviços previstos no termo aditivo.

O acompanhamento técnico constatou que os serviços executados até o momento foram realizados em conformidade com as normas técnicas vigentes e as boas práticas de engenharia, observando os critérios de qualidade e segurança aplicáveis à obra.

4. Conclusão

Diante do exposto, esta Fiscalização atesta que a inclusão dos serviços por meio de termo aditivo mostrou-se tecnicamente necessária, em razão das adequações e demandas identificadas durante a execução da obra, sendo devidamente formalizada conforme os procedimentos contratuais aplicáveis e custeada com recursos próprios do Município.

Atesta-se ainda que os serviços executados até o presente momento seguiram as normas técnicas vigentes e as boas práticas de engenharia, contribuindo para a melhoria das condições de funcionalidade, segurança e durabilidade da infraestrutura executada.

Por fim, ressalta-se que as intervenções realizadas visaram atender às necessidades identificadas em campo e ao interesse público, promovendo melhores condições de uso e adequação da unidade escolar e de suas áreas complementares.

Coremas – PB, 29 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO MATIAS MAMEDE
Data: 29/04/2026 13:49:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Matias Mamede
Fiscal Técnico da Obra
CREA – PB Nº 11466382021